

ORIGINALE

COMUNE DI ALTISSIMO

Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 12

AREA TECNICA

Reg. n. 4

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Data 12.01.2017

N. Prot. 175

O G G E T T O:

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 33 Rep.

Su attestazione del Messo com.le si
certifica che copia conforme dell'originale
della presente determinazione viene affissa
all'Albo Pretorio per quindici giorni da
oggi.

Lavori di riqualificazione e incremento
dell'efficienza energetica della scuola
primaria "T. Dal Molin" – APPROVAZIONE
**CERTIFICATO REGOLARE
ESECUZIONE - QUADRO ECONOMICO
FINALE – CONTABILITA' FINALE.
LIQUIDAZIONE DITTA e PROGETTISTA.
CIG 6423259103
CUP E94H15000330001**

Addi 18/01/2017

Il Segretario Comunale
Bertoia dott. Livio



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamata la DGC n. 58/2015 di approvazione del progetto esecutivo di riqualificazione e incremento dell'efficienza energetica della scuola primaria "T. Dal Molin", per un importo complessivo di € 290.000,00, ripartito secondo il seguente quadro economico:

lavori	€ 155.137,92
manodopera	€ 67.862,08
oneri sicurezza	€ 12.000,00
totale	€ 235.000,00
somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 55.000,00
TOTALE	€ 290.000,00

Dato atto che l'opera in oggetto è inserita nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2015-2017 – elenco annuale 2015, come approvato con DCC n. 11 del 16.06.2015, nonché finanziata interamente con fondi finanziamento del Programma "Nuovi Progetti di Interventi" approvato con Decreto Ministeriale n. 284 del 07.08.2015;

Dato atto che l'opera è finanziata per € 290.000,00 con risorse interamente assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - finanziata con fondi finanziamento del Programma "Nuovi Progetti di Interventi" approvato con Decreto Ministeriale n. 284 del 07.08.2015;

Vista la propria determinazione n. 114/2015 di aggiudicazione dei lavori in argomento alla ditta Vicentin srl di Chiampo;

Visto il nuovo quadro economico così distinto dopo il ribasso d'asta:

lavori	€ 152.544,48
manodopera	€ 67.862,08
oneri sicurezza	€ 12.000,00
totale	€ 232.416,56
IVA	€ 23.241,66
Spese tecniche	€ 21.598,03
Cassa Contributo inarcassa	€ 863,92
IVA su spese tecniche e c.i.	€ 4.941,63
Accantonamento incentivo L. 163/2006 art 92	€ 3.055,00
Imprevisti	€ 1.041,42
somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 54.741,66
TOTALE	€ 287.158,22

Visto che i lavori sono iniziati il giorno 13.06.2016;

Vista la propria determinazione del 05.07.2016 n. 52 di approvazione e liquidazione del 1 SAL per un importo di € € 85.800,00 (imposta IVA 10% esclusa);

Visto che i lavori sono stati sospesi dal 17.08.2016 al 21.09.2016 per la redazione dall perizia di varinate n.1;

Vista la propria determinazione del 20.09.2016 n. 74 di approvazione perizia di variante redatta dal progettista Ing. Bettella Dario e con il seguente nuovo quadro economico:

lavori	€ 152.544,48
manodopera	€ 67.862,08
oneri sicurezza	€ 12.000,00
totale	€ 232.416,56
IVA	€ 23.241,66
Spese tecniche	€ 21.598,03
Cassa Contributo inarcassa	€ 863,92
IVA su spese tecniche e c.i.	€ 4.941,63
Accantonamento incentivo L. 163/2006 art 92	€ 3.055,00
Contributo ANAC	€ 225,00
Perizia di variante compreso inarcassa e IVA	€ 1.731,56
Altre opere complementari IVA compresa	€ 1.926,64
somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 57.583,44
TOTALE	€ 290.000,00

Preso atto che la perizia di variante in argomento rientra nei casi previsti dall'art. 132 comma 1 del D.Lgs 163/2006;

Vista la propria determinazione del 18.10.2016 n. 80 di approvazione e liquidazione del 2 SAL per un importo di € 70.000,00 (imposta IVA 10% esclusa);

Visto che i lavori sono ultimati in data 05.10.2016 nel tempo utile accordato;

Visto che è stato pubblicato dal 17.10.2016 al 07.11.2016 l'Avviso ai Creditori e nel tempo utile non vi sono state richieste e/o opposizioni di parte alcuna;

Visto lo Stato Finale dei Lavori, il Liberetto delle Misure, e il Registro di Contabilità agli atti con prot. 7066 del 27.12.2017;

Visto il Certificato regolare Esecuzione in data 19.12.2016 agli atti con prot. 7066 del 27.12.2016, dal quale si evince che la ditta è a credito di € 76.616,56 (IVA esclusa);

Visto il DURC regolare della ditta Vicentin srl di Chiampo in data 10.03.2017;

Vista la come da fattura 1-17 del 12.01.2017 a consuntivo dell'Ing. Bettella per un Importo di € 19.073,93 Compresi oneri e IVA;

-Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

-Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

-Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali « approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000»;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

-Visto lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1. di approvare lo Stato Finale, il Certificato Regolare Esecuzione dei lavori in argomento redatta dall'Ing. Bettella Dario in data 19.12.2016 agli atti con prot. 7066 del 27.12.2016

2. di approvare il nuovo quadro economico finale:	
lavori	€ 152.544,48
manodopera	€ 67.862,08
oneri sicurezza	€ 12.000,00
totale	€ 232.416,56
IVA	€ 23.241,66
Spese tecniche	€ 21.598,03
Cassa Contributo inarcassa	€ 863,92
IVA su spese tecniche e c.i.	€ 4.941,63
Accantonamento incentivo L. 163/2006 art 92	€ 3.055,00
Contributo ANAC	€ 225,00
Perizia di variante compreso inarcassa e IVA	€ 1.731,56
Altre opere complementari IVA compresa	€ 1.926,64
somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 57.583,44
TOTALE	€ 290.000,00

3. di pagare la ditta Vicentin srl di Chiampo l'importo di € 84.278,22 (IVA compresa) come da certificato di pagamento n. 3;
4. di liquidare all'Ing. Bettela Dario le competenze professionali come da fattura 1-17 del 12.01.2017 per un importo di € 19.073,93;
5. di dare atto che le spese di cui sopra trovano copertura alla missione 4 programma 2 PCF U02020109003 del bilancio 2017 in conto residui 2016 agli impegni n. 121-122-127 e in conto competenza 2017 agli impegni 33-79;
6. di trasmettere questo provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
7. di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all'Albo Pretorio comunale e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del Segretario Comunale.

Lì 12.01.2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Cisco arch. Alberto


