

<p style="text-align: center;">COPIA</p>	<p style="text-align: center;">COMUNE DI ALTISSIMO</p> <p style="text-align: center;">Provincia di Vicenza</p>
<p>REG. GEN. n. 43</p>	<p style="text-align: center;">AREA TECNICA</p>
<p>Reg. n. 21</p> <p>Data 07.03.2017</p> <p>N. Prot. 1259</p>	<p style="text-align: center;">DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA</p> <p style="text-align: center;"><i>O G G E T T O:</i></p>
<p style="text-align: center;">REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 138 Rep.</p> <p>Su attestazione del Messo com.le si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.</p> <p>Addì 08/03/2017 Il Segretario Comunale <i>f.to Bertoia dott. Livio</i></p>	<p>Lavori di ristrutturazione Ala Est del Municipio. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - QUADRO ECONOMICO FINALE – CONTABILITA' FINALE. LIQUIDAZIONE DITTA e PROGETTISTA</p> <p>CIG 6450984068 CUP E94H15000150002</p>
<p>La presente è copia conforme all'originale.</p> <p>Addì 08/03/2017 Il Responsabile Area Tecnica <i>Cisco arch. Alberto</i></p>	

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamata la DGC n. 56/2015 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo di ristrutturazione Ala Est del Municipio, per un importo complessivo di € 141.858,35, ripartito secondo il seguente quadro economico:

lavori	€ 50.937,45
opere in economia	€ 2.583,46
manodopera	€ 44.274,35
oneri sicurezza	€ 1.860,00
totale	€ 99.655,26
IVA	€ 9.965,53
Spese tecniche	€ 22.591,50
IVA su spese tecniche e c.i.	€ 4.970,13
Accantonamento incentivo L. 163/2006 art 92	€ 1.295,52
Imprevisti	€ 3.380,41
somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 42.203,09
TOTALE	€ 141.858,35

Dato atto che l'opera in oggetto è inserita nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2015-2017 – elenco annuale 2015, come approvato con DCC n. 11 del 16.06.2015, nonché finanziata per € 100.000,00 con contributo Regionale L.R. 27/2003 art 3, anno 2014, settimo programma di riparto;

Vista e richiamata la propria determinazione 4/2016 di affidamento definitivo, con relativo impegno di spesa, dei lavori in argomento alla ditta ItalCostruzioni srl di Chiampo per l'importo di € € 98.569,11, oneri sicurezza e manodopera compresi;

Visto il nuovo quadro economico rideterminato dopo l'affidamento:

lavori	€ 96.709,11
oneri sicurezza	€ 1.860,00
somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 42.094,47
TOTALE	€ 140.663,57

Visto il contratto firmato in data 13.04.2016 rep. 607, registrato in Valdagno il 28.04.2016 n. 3280 serie 1T;

Visto che i lavori sono iniziati in data 27.07.2016;

Vista la propria determinazione 73/2016 di approvazione e liquidazione del Primo SAL a tutto il 14.09.2016 agli atti con prot. 4894 del 16.09.2016, per un importo di € 63.653,80 oltre IVA e oneri per un totale di € 70.019,18;

Vista la propria determinazione 99/2016 di approvazione della Perizia di Variante agli atti con prot. 6592 del 01.12.2016, da considerarsi variante ai sensi dell'art. 311 comma 3 del DPR 207/2010 e art 132 comma 3 del D.Lgs 163/2006 con l'importo in aumento contenuto entro il 5% rispetto al contratto, e il nuovo quadro economico rideterminato:

lavori	€ 97.793,54
oneri sicurezza	€ 1.860,00
totale	€ 99.653,54

IVA	€ 9.965,35
Spese tecniche	€ 22.591,50
IVA su spese tecniche e c.i.	€ 4.970,13
Spese tecniche di Perizia	€ 2.704,00
IVA su spese tecniche	€ 594,88
Accantonamento incentivo L. 163/2006 art 92	€ 1.295,52
Imprevisti	€ 83,43
somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 42.204,81
TOTALE	€ 141.858,35

Visto che i lavori sono ultimati in data 21.12.2016 nel tempo utile accordato;

Visto che è stato pubblicato dal 08.02.2017 al 01/03/2017 l'Avviso ai Creditori e nel tempo utile non vi sono state richieste e/o opposizioni di parte alcuna;

Visto lo Stato Finale dei Lavori, il Liberetto delle Misure, e il Registro di Contabilità agli atti con prot. 732 del 08.02.2017;

Visto il Certificato regolare Esecuzione in data 08.02.2017 agli atti con prot. 732 del 08.02.2017, dal quale si evince che la ditta è a credito di € 35.999,73 (IVA esclusa);

Visto il DURC regolare della ditta Vicentin srl di Chiampo in data 07.03.2017;

Vista la fattura elettronica FATTPA 1_17 del 14.02.2017 della ditta ItalCostruzioni srl di Chiampo per un Importo di € 39.599,70 Compresa IVA;

Vista la fattura elettronica FATTPA 1_17 del 13.02.2017 del Geom. Zordan Roberto di Altissimo per un Importo di € 7.768,35 Compresi oneri e IVA;

-Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

- Visto il D.P.R. 207/2010;

-Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

-Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali « approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000»;

-Visto lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1) di approvare lo Stato Finale, il Certificato Regolare Esecuzione dei lavori in argomento redatto dal Geom. Zordan Roberto di Altissimo (VI) agli atti con prot. 732 del 08.02.2017

2) di approvare il nuovo quadro economico finale:

lavori	€ 97.793,54
oneri sicurezza	€ 1.860,00
totale	€ 99.653,54
IVA	€ 9.965,35
Spese tecniche	€ 22.591,50
IVA su spese tecniche e c.i.	€ 4.970,13
Spese tecniche di Perizia	€ 2.704,00
IVA su spese tecniche	€ 594,88
Accantonamento incentivo L. 163/2006 art 92	€ 1.295,52
Imprevisti	€ 83,43
somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 42.204,81

TOTALE

€ 141.858,35

- 3) di pagare la ditta ItalCostruzioni srl di Chiampo l'importo di € 39.599,70 (IVA compresa) come da certificato di pagamento n. 2;
- 4) di liquidare al Geom. Zordan Roberto le competenze professionali come da fattura 1-17 del 13.02.2017 per un importo di € 7.768,35 (IVA e Oneri compresi);
- 5) di dare atto che le spese di cui sopra trovano copertura per € 100.000,00 con risorse derivanti dal contributo Regionale L.R. 27/2003 art 3, anno 2014, settimo programma di riparto, e per la restante parte con fondi di bilancio;
- 6) di comunicare alla Regione Veneto la presente determinazione;
- 7) di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all'Albo Pretorio comunale e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del segretario Comunale.

Lì, 07.03.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
f.to Cisco arch. Alberto