

<p style="text-align: center;">COPIA</p>	<p style="text-align: center;">COMUNE DI ALTISSIMO</p> <p style="text-align: center;">Provincia di Vicenza</p>
<p>REG. GEN. n. 81</p>	<p style="text-align: center;">AREA TECNICA</p>
<p>Reg. n. 38</p> <p>Data 26.04.2017</p> <p>N. Prot. 2265</p>	<p style="text-align: center;">DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA</p> <p style="text-align: center;"><i>O G G E T T O:</i></p>
<p style="text-align: center;">REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 244 Rep.</p> <p>Su attestazione del Messo com.le si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.</p> <p>Addì 27.04.2017 Il Segretario Comunale <i>f.to Bertoia dott. Livio</i></p>	<p>Lavori di ristrutturazione Ala Est del Municipio. APPROVAZIONE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E QUADRO ECONOMICO FINALE.</p> <p>CIG 6450984068 CUP E94H15000150002</p>
<p>La presente è copia conforme all'originale.</p> <p>Addì 27.04.2017 Il Responsabile Area Tecnica <i>Cisco arch. Alberto</i></p>	

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamata la DGC n. 56/2015 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo di ristrutturazione Ala Est del Municipio, per un importo complessivo di € 141.858,35, ripartito secondo il seguente quadro economico:

lavori	€ 50.937,45
opere in economia	€ 2.583,46
manodopera	€ 44.274,35
oneri sicurezza	€ 1.860,00
totale	€ 99.655,26
IVA	€ 9.965,53
Spese tecniche	€ 22.591,50
IVA su spese tecniche e c.i.	€ 4.970,13
Accantonamento incentivo L. 163/2006 art 92	€ 1.295,52
Imprevisti	€ 3.380,41
somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 42.203,09
TOTALE	€ 141.858,35

Dato atto che l'opera in oggetto è inserita nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2015-2017 – elenco annuale 2015, come approvato con DCC n. 11 del 16.06.2015, nonché finanziata per € 100.000,00 con contributo Regionale L.R. 27/2003 art 3, anno 2014, settimo programma di riparto;

Vista e richiamata la propria determinazione 4/2016 di affidamento definitivo, con relativo impegno di spesa, dei lavori in argomento alla ditta ItalCostruzioni srl di Chiampo per l'importo di € € 98.569,11, oneri sicurezza e manodopera compresi;

Visto il nuovo quadro economico rideterminato dopo l'affidamento:

lavori	€ 96.709,11
oneri sicurezza	€ 1.860,00
somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 42.094,47
TOTALE	€ 140.663,57

Visto il contratto firmato in data 13.04.2016 rep. 607, registrato in Valdagno il 28.04.2016 n. 3280 serie 1T;

Visto che i lavori sono iniziati in data 27.07.2016;

Vista la propria determinazione 73/2016 di approvazione e liquidazione del Primo SAL a tutto il 14.09.2016 agli atti con prot. 4894 del 16.09.2016, per un importo di € 63.653,80 oltre IVA e oneri per un totale di € 70.019,18;

Vista la propria determinazione 99/2016 di approvazione della Perizia di Variante agli atti con prot. 6592 del 01.12.2016, da considerarsi variante ai sensi dell'art. 311 comma 3 del DPR 207/2010 e art 132 comma 3 del D.Lgs 163/2006 con l'importo in aumento contenuto entro il 5% rispetto al contratto, e il nuovo quadro economico rideterminato:

lavori	€ 97.793,54
oneri sicurezza	€ 1.860,00
totale	€ 99.653,54

IVA	€ 9.965,35
Spese tecniche	€ 22.591,50
IVA su spese tecniche e c.i.	€ 4.970,13
Spese tecniche di Perizia	€ 2.704,00
IVA su spese tecniche	€ 594,88
Accantonamento incentivo L. 163/2006 art 92	€ 1.295,52
Imprevisti	€ 83,43
somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 42.204,81
TOTALE	€ 141.858,35

Visto la propria Determinazione n. 21 del 07.03.2017 di "approvazione dello Stato Finale, Certificato Regolare Esecuzione dei lavori in argomento;

Viste le spese effettivamente sostenute:

Data	Nr. Mandato	Descrizione	Importo
03/11/2015	763	Acconto Progettazione e DDLL	16.748,16
21/04/2016	257	Contributo ANAC	30,00
06/09/2016	587	Acconto Progettazione e DDLL	6.344,00
03/10/2016	662	1 SAL	70.019,18
17/03/2017	180	Acconto RUP	375,93
17/03/2017	181	Saldo RUP	919,35
29/03/2017	235	2 SAL e FINALE	39.599,70
29/03/2017	236	Acconto Progettazione e DDLL	4.469,47
29/03/2017	237	Saldo Progettazione e DDLL	3.298,88
TOT			141.774,92

-Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

- Visto il D.P.R. 207/2010;

-Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

-Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali « approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000»;

-Visto lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1) di approvare le spese effettivamente sostenute:

Data	Nr. Mandato	Descrizione	Importo
			16748,16
21/04/2016	257	Contributo ANAC	30,00
06/09/2016	587	Acconto Progettazione e DDLL	6.344,00
03/10/2016	662	1 SAL	70.019,18
17/03/2017	180	Acconto RUP	375,93
17/03/2017	181	Saldo RUP	919,35
29/03/2017	235	2 SAL e FINALE	39.599,70
29/03/2017	236	Acconto Progettazione e DDLL	4.469,47
29/03/2017	237	Saldo Progettazione e DDLL	3.298,88
TOT			141.774,92

2) di approvare il quadro economico finale:

lavori	€ 97.793,54
oneri sicurezza	€ 1.860,00
totale	€ 99.653,54
IVA	€ 9.965,35
Spese tecniche	€ 22.591,50
IVA su spese tecniche e c.i.	€ 4.970,13
Spese tecniche di Perizia	€ 2.704,00
IVA su spese tecniche	€ 594,88
Accantonamento incentivo L. 163/2006 art 92	€ 1.295,52
Imprevisti (NON SPESI)	€ 83,43
somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 42.204,81
TOTALE	€ 141.858,35

3) di trasmettere alla Regione Veneto il presente atto e la contabilità finale per l'erogazione a saldo del contributo;

4) di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all'Albo Pretorio comunale e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del segretario Comunale.

Lì, 26.04.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

f.to Cisco arch. Alberto